

वनसंरक्षक तथा क्लेन संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर यांचे कार्यालय.

संचेती चैंबर्स समोर, मुळ रोड, चंद्रपूर - ४४२ ५०१ (म.रा.)

फोन क्रमांक - (०७९७२) २५१४९१४ ई-मेल - cf_fdtatr@rediffmail.com फैक्स क्र. - (०७९७२) २५७११६

विषय :- सन २००८-०९ या आर्थिक वर्षातील ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र, दत्तपूर, वर्द्या, यांना ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामधील दिलेल्या कामाबाबत.

क्रमांक:- कक्ष-३(१)/खर्च/०२-१०/ ३६८
चंद्रपूर, दिनांक - २६/०९/२००९

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव),
नागारूर

आपणांस सविनय कळविण्यात येते की, सन २००८-०९ या आर्थिक वर्षामध्ये ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील निसर्ग पर्यटन विकास योजनेतर्फत मिळालेल्या निधानानुसार विविध घांघकामे ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र, दत्तपूर वर्द्या यांना खालील नमूद केलेल्या तारखेच्या MOU प्रमाणे एकूण २० कामे, एकूण रक्कम रु. ८५२९४०४/- ची देण्यात आली होती. सदर कामाचा सविस्तर तपशिल यासोबत सादर करण्यात येत आहे. सदरची कामे MOU गटील अटीनुसार दि. ३१.०३.२००९ पर्यंत पूर्ण करावयाची होती.

अ.क्र.	MOU केल्याचा दिनांक	एकूण कामे	रक्कम
१	२४ ऑक्टोबर, २००८	६ कामे	२३७३१००
२	२२ डिसेंबर, २००८	३ कामे	२००००००
३	१७ मार्च, २००९	११ कामे	४९५६३०४
	एकूण	२० कामे	८५२९४०४

कामे पूर्ण करावयाचा कालावधी हा २१/०३/२००९ (MOU नुसार) ठरविण्यात आला होता.

परंतु दि. १५/०९/२००९ ची परिस्थिती पाहता त्यापैकी मोहर्ली परिशेत्रातील ६ कामे अनुक्रमे कैटीन, प्रतिक्षालय, टॉयलेट मुनिट, सोहळीनियर शॉप, निरिक्षण केंद्र, हॉलीडे होम, अद्यापही सुरुवात सुध्या झाली नसल्याचे त्याबाबताच्या ६० रीय निरिक्षणावरुन स्पष्ट झालेले आहे. तसेच संस्थेला सुध्या द्यावाबत कल्पना दिलेली आहे. परंतु त्याचेकडून फरशी गंभीर दखल घेतल्या गेली नाही. किंवा संस्थेला कामाबाबत Extension दिल्यावेसुध्या उपलब्ध दरतरेवजावरुन दिसून येत नाही. संस्थेस दिलेल्या २० कामापैकी जी १३ कामे सकृतदर्शनी पूर्ण झाली आहेत असे वाटते त्याबाबत कोणत्याही क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांसा देखरेख सोपविली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच त्यांना मोजमाप पुस्तके, अंदाजपत्रके दिली नसल्याने त्याबाबत कोणताही दस्तऐवज आजमितीस उपलब्ध नाही. तसेच क्षेत्रीय

तर्फचाचांचे जे निरिक्षण, कार्यपद्धतीनुसार करणे आवश्यक आहे, ते केले गेले नाही. त्यामुळे कार्यपुर्तता अहवाल तयार केले गेले नाही. तसेच भविष्यात काम घेणे गैरसोगीचे ठरणार आहे.

खालील हंसताक्षर कल्याणी दिनांक ३/९/२००९ रोजी कार्यमार घेतल्यानंतर विविध कामाना भेटी दिलेल्या असतांना पांगडी तसेच कोलारा येथील संकुलाचे बांधकामे अद्यापही संपलेली नसल्याचे निर्दशनास आले. विशेषत: पांगडी येथील पर्यटन संकुलातील एका इमारतीचे कामाचे अद्याप (दिनांक ६/९/२००९ पर्यंत) पायवासुधा खोदण्याचे कामसुधा सुरु झाले नसल्याचे निर्दशनास आले याबाबत संबंधीत क्षेत्रीय कर्मचा-यांना विचारणा केली असता त्यांना याबाबत कोणतीही कल्पना नसल्याचे व त्यांचेकडे सदर कामाचे कोणत्याही प्रकारे मोजमाप पुस्तक, कार्य आरंभ आदेश, अंदाजपत्रकाची प्रत इत्यादी कसलाही दरस्तऐवज दिला नसल्याचे खालील स्वाक्षरीकर्ता यांना सांगितले. त्यामुळे कार्यालयातील कागदपत्राची तपासणी केली असता, सदर संस्थेला केवळ MOU करून काम करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले होते असे निर्दशनास आले. कोणत्याही प्रकारचे कार्य आरंभ आदेश (WORK ORDER) देण्यात आले नसल्याचे निर्दशनास आले. त्याचप्रमाणे धनादेश देण्यापुर्वी खालील आवश्यक बाबीची पुर्तता केली नसल्याचे निर्दर्शनास आले.

- १ नियिदा सुचना न काढताच मे. ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र, दत्तपूर वर्धा यांना कामे देण्यात आली.
- २ संस्थेला काम सुरु करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा कार्यआरंभ आदेश (WORK ORDER) देण्यात आलेला नाही.
- ३ केवळ MOU करूनच संस्थेला काम करण्याचे निर्दशनास आलेले होते.
- ४ कामाची संपुर्ण रक्कम अग्रीमच्या स्वरूपात देण्यात आलेले आहे.
- ५ संस्थेला काम देण्यापुर्वी प्रचलित पद्धतीनुसार कामाच्या रकमेच्या २% एवढी रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून प्रत्येक कामाच्या ऐवजी घेतलेली नाही.
- ६ संस्थेला देय विलातुन शासनाचे निर्देशानुसार २% रक्कम वैट अंतर्गत वसुल करणे आवश्यक होते. जर संस्थेला विक्री कर माफ नसेल तर ४% वैट संरथेकडुन वसुल करणे आवश्यक ठरते.
- ७ संस्थेच्या देय रकमेतुन २% आयकर व १०% सरचार्ज व ३% शिक्षण शूल घरून कपात करणे व सदर रक्कम चलानद्वारे तिजोरीत भरणा करणे आवश्यक होते तसे केले गेले दिसुन येत नाही.

याबाबत डॉ. एस.एच. पाटील, तत्कालीन बनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक यांना सुधा विचारणा करण्यात आली आहे. (प्रत सोबत जोडली आहे.) ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र, दत्तपूर वर्धा यांचेशी सुधा संपर्क करून आर्थिक नियम व तरतुवी बाबताची पुर्तता संबंधीत संरथेकडून करून घेण्यात येत आहे. तसेच भविष्यानाचे ऑडीटमध्ये सुधा आक्षेप उद्भवू शकत असल्यामुळे संबंधीत सर्व कागदपत्राची पुर्तता करून घेण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. करीता माहितीसाठव सविनय सादर.

सहपत्र :- वरीलप्रमाणे.

वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक,
ताडोग्या-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर
कर्मांकनाम

दत्तपूर, वर्षा घाना विलेली कामे (MOU प्रमाणे)

क्र. सं.	MOU क्रमांक दिनांक	कामाचे वर्णन	रक्कम	अंदाजप्रक्रीम रक्कम (विद्युत वर्षा धारणा)	अदा केलेली रक्कम	घनादेश प्रमाणे	होरा (कामाची रद्दातरखली)
अ) २४ अक्टोबर, २००८ (MOU प्रमाणे)							
१	२४ ऑक्टोबर, २००८	कैन्टीन	मोहरी कोलारा घासांगी	४०३५०० ७०६३०० ४०६३००	४०३५०० ४०६३०० ४०६३००	२२००००/- येक. रु. १००४७९. दि. २४/१०/०८	अदृश्य सुखावत नाही जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते
२	२४ ऑक्टोबर, २००८	होलीडे होम	कोलारा घासांगी	२५३५०० २६३५००	२५३५०० २६३५००	१०१३७००/- नेक. रु. ०९०५५३३. दि. २४/१०/०८	जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते
३	२४ ऑक्टोबर, २००८	टोर्मेटी	घासांगी	४०६४००	४०६४००	१०२८४००/- येक. रु. १००४७९. दि. २४/१०/०८	जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते
ब) २२ विसेंस, २००८ (MOU प्रमाणे)							
४	२२ विसेंस, २००८	निरिक्षण केंद्र तथा अंतिर्यामा होलीडे होम-१ क्रान्मेटी-२	मोहरी कोलारा एकूण	४७१००० ** २५७५०० ** १२०६५०० **	२०००००/- येक. रु. २४४४६८. दि. २२/१२/२००८	अदृश्य सुखावत नाही अदृश्य सुखावत नाही जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते	अदृश्य सुखावत नाही अदृश्य सुखावत नाही जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते
क) १० मार्च, २००९ (MOU प्रमाणे)							
५	१० मार्च, २००९	होलीडे होम रिसोर्ट सोट	कोलारा कोलारा घासांगा कामांचीता कालिंगा कोलारा	२५६००० ** २४८५०० ** १२०६५०० २८४४८८	१५००००/- येक. रु. २८५४९. दि. १०/०३/२००९	५५००००/- येक. रु. २८५४९. जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते	अदृश्य सुखावत नाही अदृश्य सुखावत नाही जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते जबल जबल पूर्वी आल्यासारखे वाटते
६	१० मार्च, २००९	होलीडे होम क्र. २ होलीडे होम क्र. ३ होलीडे होम क्र. ४ निरिक्षण केंद्र	घासांगी घासांगी घासांगी घासांगी	२५२५०० २५२५०० २५२५०० १६००००	२५२५०० २५२५०० २५२५०० १६००००	३५०६३०/- येक. क्र. १०५४३०. दि. १०/०३/२००९	अपूर्ण (लॉस्टर, डिनीरीग वारी) अपूर्ण (लॉस्टर, डिनीरीग वारी) अपूर्ण (लॉस्टर, डिनीरीग वारी) फार्मेसीटरी जान सुह आहे, अपूर्ण (ट्रान्स. राबव, विकास न जान सुह आह.) अपूर्ण (प्रावीत कांग सुह आहे)
७	१० मार्च, २००९	निरिक्षण केंद्र	कोलारा	४८००००	४८००००	४८००००/- येक. क्र. १०५४३०. दि. १०/०३/२००९	अपूर्ण (प्रावीत कांग सुह आहे)
८	१० मार्च, २००९	प्रावीतले बाखकाम ट्रायलेट ग्रॅनिट सोर्कनिंग शोध	मोहरी मोहरी मोहरी	६०५०० १००००० १२०६५००	६०५००० १००४८० १२०६५००	६०५०००/- येक. क्र. १०५४३०. दि. १०/०३/२००९	अपूर्ण सुखावत नाही अपूर्ण सुखावत नाही अपूर्ण सुखावत नाही
			एकूण	१२०६५००	१२०६५००	१२०६५००/- येक. क्र. १०५४३०. दि. १०/०३/२००९	अदृश्य सुखावत नाही
एकूण (अ+ब+क)							

दिन :- १) ** अंदाजप्रक्रीम रक्कम विद्युत वर्षा धारणा
२) जबक्तजवळ पूर्वी झालेला सारखी कामे ही कार्यपुरात अद्यात प्राप्त नसरव्यानुके तसी लिहिले आहे.

दनंरंखाचे देशी होत्र संचालक
साझोवा-लॉस्टर एव्हिए प्रकल्प
चिन्हाव